



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO :	JUNDIAÍ DO SUL	MEDICÃO Nº:	2ª
PROJETO :	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL	DATA DA MEDIÇÃO :	19/04/2024
CONVÊNIO Nº.	PARANÁ URBANO		
EMPRESA VENCEDORA :	ALVORADA CONSTR. CIVIL - L FUGITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO		
CONTRATO EMPREITADA Nº :	135/2023	DATA :	30/10/2023
PRazo DE EXECUÇÃO:	29/10/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO :	2.557.313,36	PRazo DE VIGÊNCIA:	29/10/2025
SAM : Nº.	20		
LOTE : Nº.	01		

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	40.515,98	68,27%	40.515,98	27.662,18
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	42.453,54	88,90%	42.453,54	37.742,62
3	3	FUNDACOES	50,00%	47.807,80	100,00%	95.615,60	95.615,60
4	4	ESTRUTURAS	-	-	78,72%	556.748,22	438.270,19
5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	-	-	68,54%	204.631,59	140.256,00
6	6	COBERTURA	-	-	-	361.342,79	-
7	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	-	-	-	157.975,11	-
8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	-	-	3,34%	217.352,68	7.254,00
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	-	-	0,22%	134.326,17	291,56
10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS	-	-	0,76%	736.604,50	5.629,94
11	11	PAVIMENTACAO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERN	-	-	-	8.074,22	-
12	11	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	-	-	-	1.672,96	-
TOTAL CRONOGRAMA				130.777,32		TOTAL MEDIÇÃO	752.722,09

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$484.242,33

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da **TOMADA DE PREÇO**, nº **004/2023**, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

ALVORADA CONSTRUÇÃO CIVIL
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JR
ENGº CIVIL - CREA PR 26.643/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A668605

PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
ECLAIR RAUEN

ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
26376,80	1.285,38	3,17%
36522,87	1.219,75	2,87%
95615,60	-	-
109964,49	328.305,70	58,97%
	140.256,00	68,54%
	-	-
	-	-
	7.254,00	3,34%
	291,56	0,22%
	5.629,94	0,76%
	-	-
	-	-
OK	Parcial	
Acumulado	Destá	
Med. Anterior	Medição	
268.479,76	484.242,33	