



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : JUNDIAÍ DO SUL
PROJETO : CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL
CONVÊNIO Nº. PARANÁ URBANO

MEDICÃO Nº: 3ª
DATA DA MEDIÇÃO : 24/07/2024

EMPRESA VENCEDORA : ALVORADA CONSTR. CIVIL - L FUGITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO
CONTRATO EMPREITADA Nº : 135/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO : 2.557.313,36
SAM : Nº. 20
LOTE : Nº. 01

DATA : 30/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 29/10/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/10/2025

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$) MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	40.515,98	71,45%	40.515,98	28.947,56
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	42.453,54	88,90%	42.453,54	37.742,62
3	3	FUNDAÇÕES	100,00%	95.615,60	100,00%	95.615,60	95.615,60
4	4	ESTRUTURAS	25,00%	139.187,05	93,97%	556.748,22	523.176,93
5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	95,40%	204.631,59	195.214,72
6	6	COBERTURA		-	46,06%	361.342,79	166.419,96
7	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-		157.975,11	-
8	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	13,85%	217.352,68	30.102,00
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-	14,35%	134.326,17	19.270,74
10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS	10,00%	73.660,45	18,72%	736.604,50	137.895,42
11	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-		8.074,22	-
12	11	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-		1.672,96	-
TOTAL CRONOGRAMA				391.432,62		TOTAL MEDIÇÃO	1.234.385,55

ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
27662,18	1.285,38	3,17%
37742,62	-	
95615,60	-	
438270,19	84.906,74	15,25%
140256,00	54.958,72	26,86%
	166.419,96	46,06%
	-	
7254,00	22.848,00	10,51%
291,56	18.979,18	14,13%
5629,94	132.265,48	17,96%
	-	
	-	
OK	Parcial	
Acumulado	Destas	
Med. Anterior	Medição	
752.722,09	481.663,46	

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$481.663,46

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da **TOMADA DE PREÇO**, nº **004/2023**, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado digitalmente

JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Data: 30/07/2024 10:16:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Alexandre
Augusto
Ormeneze**

Assinado de forma
digital por Alexandre
Augusto Ormeneze
Dados: 2024.07.30
10:07:48 -03'00'

**ECLAIR
RAUEN:54959225
904**

Assinado de forma digital por
ECLAIR RAUEN:54959225904
Dados: 2024.07.30 10:07:29
-03'00'

ALVORADA CONSTRUÇÃO CIVIL
JOSE PEREIRA DOS SANTOS JR
ENGº CIVIL - CREA PR 26.643/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A668605

PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
ECLAIR RAUEN