



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR CEF	Nº OPERAÇÃO 26094/2020	Nº SICONV 909303/2020	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação de Estradas Vicinais no município de Jundiá do Sul -PR	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL	REPASSE 960.019,00	CONTRAPARTIDA 390.781,50	INVESTIMENTO 1.350.800,50	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mar-22 30,04%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 13.408,67
--------------------------------	--	------------------------	--------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	24000	m²	0	1	2.655,83	-	945,83	945,83	35,61%
2.	TERRAPLANAGEM	Em Análise	24000	m²	0	1	24.000,00	-	1.200,00	1.200,00	5,00%
3.	PAVIMENTACAO	Em Análise	24000	m²	0	1	1.287.512,00	-	64.375,60	64.375,60	5,00%
4.	CONTENÇÃO	Em Análise	800	m²	0	1	23.224,00	-	1.161,20	1.161,20	5,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(5,06%)	(5,06%)
							Repasse	960.019,00	-	48.584,57	48.584,57
							Contrapartida	377.372,83	-	19.098,06	19.098,06
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	1.337.391,83	-	67.682,63	67.682,63

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL

Local

Representante Tomador

Nome: ECLAIR RAUEN

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

sexta-feira, 25 de março de 2022

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 5063348751

ART/RR: 1720214457510

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: