

Ofício nº: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL, 11 de julho de 2022

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 2ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 26094/2020 - SICONV nº 909303/2020

Objeto: Pavimentação Poliédrica da estrada da bocaina
Proponente / Tomador: CEF

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 960.019,00	R\$ 47.970,24	R\$ 96.554,81
Contrapartida Financeira:	R\$ 377.372,83	R\$ 18.856,56	R\$ 37.954,62
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 1.337.391,83	R\$ 66.826,80	R\$ 134.509,43
Execução Física:	-	5,00%	10,06%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

ECLAIR RAUEN
PREFEITO MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO
26094/2020

Nº SICONV
909303/2020

PROPOSTANTE TOMADOR
CEF

APELIDO EMPREENDIMENTO
Execução de Pavimentação de Estradas Vicinais 0

NOME DA EMPRESA

Nº CTEF
0

Medição: 2

Período:

24/03/2022 a 11/07/2022

% Realizado Período.: 5,00%

% Realizado Acum.: 10,06%

Nº do Evento

Título dos Eventos

2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	TERRAPLANAGEM
4	PAVIMENTAÇÃO
5	CONTENÇÃO

1	Trecho 1
2	Trecho 2
3	Trecho 3
4	Trecho 4
5	Trecho 5
6	Trecho 6
7	Trecho 7
8	Trecho 8
9	Trecho 9
10	Trecho 10
11	Trecho 11
12	Trecho 12
13	Trecho 13
14	Trecho 14
15	Trecho 15
16	Trecho 16
17	Trecho 17
18	Trecho 18
19	Trecho 19
20	Trecho 20
21	
22	
23	
24	
25	

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Medições
Período:
Acumulado:

23/03/2022	11/07/2022	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	5,06%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	67.682,63	66.826,80	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%
R\$	67.682,63	134.509,43	134.509,43	134.509,43	134.509,43	134.509,43	134.509,43	134.509,43	134.509,43	134.509,43	134.509,43	134.509,43	134.509,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNÍDIA DO SUL

Local

segunda-feira, 11 de julho de 2022

Data

Edelir Pauen
Prefeito

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 5063348751
ART/RRT: 1720214457510

Assinado de forma digital por EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO em 11/07/2022 às 14:30:57 -03'00'



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO
CEF	26094/2020	909303/2020	REPASSÉ	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			960.019,00	390.781,50	1.350.800,50	Nº RRE
Execução de Pavimentação de Estradas Vicinais no município de Jundiá do SUL -PR						2
MUNICÍPIO / UF			PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL			

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Saldo a	Repassé (R\$)	Contrapartida (R\$)
Atrasada	jul-22	Reprogramar	-	13.408,67
	50,03%			

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	24000	m²	0	2	2.655,83	945,83	90,00	1.035,83	39,00%
2.	TERRAPLANAGEM	Em Análise	24000	m²	0	2	24.000,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	10,00%
3.	PAVIMENTAÇÃO	Em Análise	24000	m²	0	2	1.287.512,00	64.375,60	64.375,60	128.751,20	10,00%
4.	CONTENÇÃO	Em Análise	800	m²	0	2	23.224,00	1.161,20	1.161,20	2.322,40	10,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%

(%)	(100,00%)	(5,06%)	(5,00%)	(10,06%)
Repassé	960.019,00	48.584,57	47.970,24	96.554,81
Contrapartida	377.372,83	19.098,06	18.856,56	37.954,62
Outros	-	-	-	-
Investimento	1.337.391,83	67.682,63	66.826,80	134.509,43

Acumulado Anterior: 5,06%

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

segunda-feira, 11 de julho de 2022



Assinado de forma digital por EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO
Data: 2022.07.11 14:19:42 -03'00'

Representante Tomador
Nome: EDUARDO RAUEN
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 5063348751
ART/RRT: 1720214457510

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: