



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Gra  
#F

Nº OPERAÇÃO 26094/2020	Nº SICONV 909303/2020	PROPONENTE TOMADOR CEF	APELIDO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação de Estradas Vicinais	NOME DA EMPRESA 0
---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	----------------------

Medição: 4 Período: 15/12/2123 a 02/02/2024 % Realizado Período.: 5,23% % Realizado Acum.:

Nº do Evento	Título dos Eventos
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	TERRAPLANAGEM
4	PAVIMENTACAO
5	CONTENCAO
6	SERVIÇOS EXECUTADOS E PAGOS

Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3	Trecho 4	Trecho 5	Trecho 6	Trecho 7	Trecho 8	Trecho 9	Trecho 10	Trecho 11	Trecho 12	Trecho 13	Trecho 14	Trecho 15	Trecho 16	Trecho 17	Trecho 18	Trecho 19	Trecho 20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																						
		3	4																			
		3	4																			
		3	4																			
		3	4																			
1																						

Data das Medições											
Medições		28/07/2022	28/07/2022	14/12/2123	02/02/2024						
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11
	%	5,87%	0,00%	5,23%	5,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado:	R\$	134.509,43	-	119.811,49	119.811,49	-	-	-	-	-	-
	%	5,87%	5,87%	11,10%	16,33%	16,33%	16,33%	16,33%	16,33%	16,33%	16,33%
	R\$	134.509,43	134.509,43	254.320,92	374.132,41	374.132,41	374.132,41	374.132,41	374.132,41	374.132,41	374.132,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL  
Local  
  
sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: 5063348751  
ART/RRT: 1720214457510



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR CEF	Nº OPERAÇÃO 26094/2020	Nº SICONV 909303/2020	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação de Estradas Vicinais no município de Jundiá do SUL -PR	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL	REPASSE 960.019,00	CONTRAPARTIDA 390.781,50	INVESTIMENTO 1.350.800,50	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: fev-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -940.310,17
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	------------------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	24000	m²	0	4	1.767,24	98,49	98,49	196,98	11,15%
2.	TERRAPLANAGEM	Em Análise	24000	m²	0	4	28.080,00	1.560,00	1.560,00	3.120,00	11,11%
3.	PAVIMENTACAO	Em Análise	24000	m²	0	4	2.082.193,20	115.677,40	115.677,40	231.354,80	11,11%
4.	CONTENÇÃO	Em Análise	800	m²	0	4	44.560,80	2.475,60	2.475,60	4.951,20	11,11%
5.	SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS E PAGOS	0	0		0	4	134.509,43	134.509,43	-	134.509,43	100,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	( 100,00% )	( 11,10% )	( 5,23% )	( 16,33% )
							Repasse	960.019,00	106.565,30	50.203,31	156.768,61
							Contrapartida	1.331.091,67	147.755,62	69.608,18	217.363,80
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	2.291.110,67	254.320,92	119.811,49	374.132,41

Acumulado Anterior: 11,10%

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL

Local

Representante Tomador

Nome: ECLAIR RAUEN

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 5063348751

ART/RRT: 1720214457510

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Ofício nº: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL, 02 de fevereiro de 2024

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV

Assunto: 4ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 26094/2020 - SICONV nº 909303/2020

Objeto: Pavimentação Poliédrica da estrada da bocaina  
Proponente /  
Tomador: CEF

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 4ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasso:	R\$ 960.019,00	R\$ 50.203,31	R\$ 156.768,61
Contrapartida Financeira:	R\$ 1.331.091,67	R\$ 69.608,18	R\$ 217.363,80
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.291.110,67	R\$ 119.811,49	R\$ 374.132,41
Execução Física:	-	5,23%	16,33%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
ECLAIR RAUEN  
PREFEITO MUNICIPAL