



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Gra
#F

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA
26094/2020	909303/2020	CEF	Execução de Pavimentação de Estradas Vicinais	0

Medição: 7 Período: 25/05/2024 a 10/07/2024 % Realizado Período.: 5,23% % Realizado Acum.:

Nº do Evento	Título dos Eventos
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	TERRAPLANAGEM
4	PAVIMENTACAO
5	CONTENCAO
6	SERVIÇOS EXECUTADOS E PAGOS

Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3	Trecho 4	Trecho 5	Trecho 6	Trecho 7	Trecho 8	Trecho 9	Trecho 10	Trecho 11	Trecho 12	Trecho 13	Trecho 14	Trecho 15	Trecho 16	Trecho 17	Trecho 18	Trecho 19	Trecho 20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																						
		3	4	5	6	7																
		3	4	5	6	7																
		3	4	5	6	7																
		3	4	5	6	7																
1																						

Medições
Período:
Acumulado:

Data das Medições											
28/07/2022	28/07/2022	14/12/2123	02/02/2024	11/03/2024	24/05/2024	10/07/2024					
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	
%	5,87%	0,00%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	134.509,43	-	119.811,49	119.811,49	119.811,49	119.811,49	119.811,49	-	-	-	-
%	5,87%	5,87%	11,10%	16,33%	21,56%	26,79%	32,02%	32,02%	32,02%	32,02%	32,02%
R\$	134.509,43	134.509,43	254.320,92	374.132,41	493.943,90	613.755,39	733.566,88	733.566,88	733.566,88	733.566,88	733.566,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL
Local
quinta-feira, 11 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 5063348751
ART/RRT: 1720214457510



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR CEF	Nº OPERAÇÃO 26094/2020	Nº SICONV 909303/2020	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação de Estradas Vicinais no município de Jundiá do SUL -PR	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL	REPASSE 960.019,00	CONTRAPARTIDA 390.781,50	INVESTIMENTO 1.350.800,50	Nº RRE 7	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -940.310,17
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	------------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	24000	m²	0	7	1.767,24	393,96	98,49	492,45	27,87%
2.	TERRAPLANAGEM	Em Análise	24000	m²	0	7	28.080,00	6.240,00	1.560,00	7.800,00	27,78%
3.	PAVIMENTACAO	Em Análise	24000	m²	0	7	2.082.193,20	462.709,60	115.677,40	578.387,00	27,78%
4.	CONTENÇÃO	Em Análise	800	m²	0	7	44.560,80	9.902,40	2.475,60	12.378,00	27,78%
5.	SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS E PAGOS	0	0		0	7	134.509,43	134.509,43	-	134.509,43	100,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(26,79%)	(5,23%)	(32,02%)
							Repasse	960.019,00	257.175,19	50.203,31	307.378,50
							Contrapartida	1.331.091,67	356.580,20	69.608,18	426.188,38
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	2.291.110,67	613.755,39	119.811,49	733.566,88
											32,02%

Acumulado Anterior: 26,79%

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL

Local

Representante Tomador

Nome: ECLAIR RAUEN

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quinta-feira, 11 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 5063348751

ART/RRT: 1720214457510

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Ofício nº: 007

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL, 11 de julho de 2024

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 7ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 26094/2020 - SICONV nº 909303/2020

Objeto: Pavimentação Poliédrica da estrada da bocaina
Proponente /
Tomador: CEF

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 7ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 960.019,00	R\$ 50.203,31	R\$ 307.378,50
Contrapartida Financeira:	R\$ 1.331.091,67	R\$ 69.608,18	R\$ 426.188,38
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.291.110,67	R\$ 119.811,49	R\$ 733.566,88
Execução Física:	-	5,23%	32,02%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

ECLAIR RAUEN
PREFEITO MUNICIPAL