



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR CEF	Nº OPERAÇÃO 26094/2020	Nº SICONV 909303/2020	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação de Estradas Vicinais no município de Jundiá do SUL -PR	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL	REPASSE 960.019,00	CONTRAPARTIDA 390.781,50	INVESTIMENTO 1.350.800,50	Nº RRE 9	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: nov-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -940.310,17
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	------------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	24000	m²	0	9	1.767,24	590,70	98,24	688,94	38,98%
2.	TERRAPLANAGEM	Em Análise	24000	m²	0	9	28.080,00	9.360,00	1.560,00	10.920,00	38,89%
3.	PAVIMENTAÇÃO	Em Análise	24000	m²	0	9	2.082.193,20	694.064,40	115.677,40	809.741,80	38,89%
4.	CONTENÇÃO	Em Análise	800	m²	0	9	44.560,80	14.853,60	2.475,60	17.329,20	38,89%
5.	SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS E PAGOS	0	0		0	9	134.509,43	134.509,43	-	134.509,43	100,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%) (100,00%)	(37,25%)	(5,23%)	(42,48%)	42,48%
							Repasse 960.019,00	357.581,69	50.203,18	407.784,87	
							Contrapartida 1.331.091,67	495.796,44	69.608,06	565.404,50	
							Outros -	-	-	-	
							Investimento 2.291.110,67	853.378,13	119.811,24	973.189,37	

Acumulado Anterior: 37,25%

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Local

Representante Tomador
Nome: ECLAIR RAUEN
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social
Nome:
Cargo:

segunda-feira, 11 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 5063348751
ART/RRT: 1720214457510

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

Ofício nº: 009

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL, 11 de novembro de 2024

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 9ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 26094/2020 - SICONV nº 909303/2020

Objeto: Pavimentação Poliédrica da estrada da bocaina
Proponente / Tomador: CEF

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 9ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 960.019,00	R\$ 50.203,18	R\$ 407.784,87
Contrapartida Financeira:	R\$ 1.331.091,67	R\$ 69.608,06	R\$ 565.404,50
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.291.110,67	R\$ 119.811,24	R\$ 973.189,37
Execução Física:	-	5,23%	42,48%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

ECLAIR RAUEN
PREFEITO MUNICIPAL