

SFM	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	JUNDAÍ DO SUL			SAM	23	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONTRATO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	25	Repasso do Concedente		R\$	380.000,00	80,10%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA			LOTE nº	1	Data	21/11/2024	Dias	70	Data	09/02/2025	Sigla	SFM	Nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente		R\$	94.404,88	19,90%		
Quantidade:	648,00		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	474.404,88	100,00%								
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL									
		ok 6	1	2	3	4	5	6																
		Número de DIAS de cada ETAPA:	180	30	30	30	30	30																
		Data Início	9/2/25	12/3/25	12/4/25	13/5/25	13/6/25	14/7/25																
		Data Fim	11/3/25	11/4/25	12/5/25	12/6/25	13/7/25	13/8/25																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	75,89	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82													6	20.385,79	4,30	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%																				-	-	
3	FUNDACOES	%		100,00																	1	8.033,93	1,69	
4	ESTRUTURAS	%		100,00																	1	18.114,14	3,82	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			51,65	48,35															2	200.106,07	42,18	
6	COBERTURA	%																				-	-	
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																				-	-	
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%	5,39			21,59	73,02														3	42.794,64	9,02	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%																				-	-	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			93,08	5,22		1,70													3	75.360,06	15,89	
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%	2,02				47,17	50,82													3	109.610,25	23,10	
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																				-	-	
TOTAIS																						474.404,88	100,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																								
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1F	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	FINANCIAMENTO	R\$	12.391,99	787,42	787,42	787,42	787,42	787,42												6	16.329,09	3,44%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.078,59	195,62	195,62	195,62	195,62	195,62												6	4.056,69	0,86%	
2F	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-													-	-	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-													-	-	
3F	FUNDACOES	FINANCIAMENTO	R\$	-	6.435,21	-	-	-	-												1	6.435,21	1,36%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.598,72	-	-	-	-												1	1.598,72	0,34%	
4F	ESTRUTURAS	FINANCIAMENTO	R\$	-	14.509,49	-	-	-	-												1	14.509,49	3,06%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	3.604,65	-	-	-	-												1	3.604,65	0,76%	
5F	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	82.780,22	77.505,46	-	-												2	160.285,68	33,79%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	20.565,41	19.254,98	-	-												2	39.820,39	8,39%	
6F	COBERTURA	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-													-	-	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-													-	-	
7F	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-													-	-	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-													-	-	
8F	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$	1.846,69	-	-	7.402,17	25.029,80	-												3	34.278,66	7,23%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	458,78	-	-	1.838,95	6.218,25	-												3	8.515,98	1,80%	
9F	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-													-	-	
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-													-	-	
10F	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	56.196,63	3.150,40	-	1.026,65												3	60.363,68	12,72%	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	13.958,66	782,67	-	255,05												3	14.996,38	3,16%	
11F	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	FINANCIAMENTO	R\$	1.769,96	-	-	-	41.412,43	44.615,81												3	87.798,20	18,51%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	439,72	-	-	-	10.288,25	11.084,08												3	21.812,05	4,60%	
12F	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-													-	-	
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-													-	-	
F	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	16.008,64	21.732,12	139.754,27	88.845,45	67.229,65	46.429,88												6	380.000,01	80,10%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.977,09	5.398,99	34.719,69	22.072,22	16.702,12	11.534,75												6	94.404,86	19,90%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	19.985,73	27.131,11	174.473,96	110.917,67	83.931,77	57.964,63												6	474.404,87	100,00%	

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	R\$	4,21%	5,72%	36,78%	23,38%	17,69%	12,22%																474.404,87	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %	R\$	4,21%	9,93%	46,71%	70,09%	87,78%	100,00%																CORRIGIR	OK			
Resp. Técnico:		Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:										
ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE - CAU/BR: 66860-5 - ART/RRT Nº 12986683		ECLAIR RAUEN																									
USO EXCLUSIVO DO CONTRATO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					21/11/2024 - qui		