

| PAM | | | | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID | | | | CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----|--|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---|------|------------------|--|
| Município: | JUNDIAÍ DO SUL | | | SAM | 20 | Edital no Município | | Procedimento prévio | | Início previsto da Obra | | Convênio | | Repasso do Concedente | | R\$ | 1.500.000,00 | 55,01% | | | |
| Projeto: | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA | | | LOTE nº | 1 | Data | 28/06/2023 | Dias | 70 | Data | 16/09/2023 | nº | | Contrapartida do Proponente | | R\$ | 1.226.631,75 | 44,99% | | | |
| Quantidade: | 1.311,55 m2 | | | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | Valor Total | | 2.726.631,75 | | 100,00% | | | |
| GRUPO | SERVIÇOS | | | N | PARCELAS (%) | | | | | | | | | | | | TOTAL | | % S/ | | |
| ITEM | | | | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ITEM (R\$) | TOTAL | | | |
| | Data Início | | | | 16/9/23 | 17/10/23 | 17/11/23 | 18/12/23 | 18/1/24 | 18/2/24 | 20/3/24 | 20/4/24 | 21/5/24 | 21/6/24 | 22/7/24 | 22/8/24 | | | | | |
| | Data Fim | | | | 16/10/23 | 16/11/23 | 17/12/23 | 17/1/24 | 17/2/24 | 19/3/24 | 19/4/24 | 20/5/24 | 20/6/24 | 21/7/24 | 21/8/24 | 21/9/24 | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 43.212,39 | 1,58 | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | | 45.273,94 | 1,66 | | | |
| 3 | FUNDACOES | | | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | 101.936,00 | 3,74 | | | |
| 4 | ESTRUTURAS | | | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | 593.632,50 | 21,77 | | | |
| 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | | | | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | 218.166,90 | 8,00 | | | |
| 6 | COBERTURA | | | | | | | | 25 | 25 | 50 | | | | | | 385.260,47 | 14,13 | | | |
| 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | | | | | | | | 20 | | | 40 | 40 | | | | 168.417,55 | 6,18 | | | |
| 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | | | | | | | | | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 231.745,06 | 8,50 | | | |
| 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | | | | | | | | | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 143.206,71 | 5,25 | | | |
| 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | | | | | | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 785.381,85 | 28,80 | | | |
| 11 | PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | 8.609,25 | 0,32 | | | |
| 12 | DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 1.789,13 | 0,07 | | | |
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.726.631,75 | 100 | | |
| COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | | | | PARCELAS | | | | | | | | | | | | Nº DE MESES | TOTAL ITEM | % S/ ITEM | | | |
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R\$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 23.772,40 | 0,87% | | | |
| 1C | E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | | | | | | | | | | 1 | 19.439,99 | 0,71% | | | |
| 2T | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM | TESOURO | R\$ | 12.453,26 | 12.453,26 | | | | | | | | | | | 2 | 24.906,52 | 0,91% | | | |
| 2C | E ÁGUAS PLUVIAIS | CONTRAPARTIDA | R\$ | 10.183,71 | 10.183,71 | | | | | | | | | | | 2 | 20.367,42 | 0,75% | | | |
| 3T | FUNDACOES | TESOURO | R\$ | | 28.038,99 | 28.038,99 | | | | | | | | | | 2 | 56.077,98 | 2,06% | | | |
| 3C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | | 22.929,01 | 22.929,01 | | | | | | | | | | 2 | 45.858,02 | 1,68% | | | |
| 4T | ESTRUTURAS | TESOURO | R\$ | | | 81.643,66 | 81.643,66 | 81.643,66 | 81.643,66 | | | | | | | 4 | 326.574,63 | 11,98% | | | |
| 4C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | 66.764,47 | 66.764,47 | 66.764,47 | 66.764,47 | | | | | | | 4 | 267.057,87 | 9,79% | | | |
| 5T | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | TESOURO | R\$ | | | 30.005,00 | 30.005,00 | 30.005,00 | 30.005,00 | 30.005,00 | | | | | | 4 | 120.020,00 | 4,40% | | | |
| 5C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | 24.536,72 | 24.536,72 | 24.536,72 | 24.536,72 | | | | | | | 4 | 98.146,90 | 3,60% | | | |
| 6T | COBERTURA | TESOURO | R\$ | | | 52.985,77 | 52.985,77 | 52.985,77 | 105.971,54 | | | | | | | 3 | 211.943,07 | 7,77% | | | |
| 6C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | 43.329,35 | 43.329,35 | 43.329,35 | 86.658,70 | | | | | | | 3 | 173.317,40 | 6,36% | | | |
| 7T | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | TESOURO | R\$ | | | | 18.530,29 | | | | 37.060,57 | 37.060,57 | | | | 3 | 92.651,43 | 3,40% | | | |
| 7C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | 15.153,22 | | | | 30.306,45 | 30.306,45 | | | | 3 | 75.766,12 | 2,78% | | | |
| 8T | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | TESOURO | R\$ | | | | | | | | 31.872,44 | 31.872,44 | 31.872,44 | 31.872,44 | | 4 | 127.489,75 | 4,68% | | | |
| 8C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | | | | | 26.063,83 | 26.063,83 | 26.063,83 | 26.063,83 | | 4 | 104.255,31 | 3,82% | | | |
| 9T | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | TESOURO | R\$ | | | | | | | | 19.695,55 | 19.695,55 | 19.695,55 | 19.695,55 | | 4 | 78.782,21 | 2,89% | | | |
| 9C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | | | | | 16.106,13 | 16.106,13 | 16.106,13 | 16.106,13 | | 4 | 64.424,50 | 2,36% | | | |
| 10T | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | TESOURO | R\$ | | | 43.206,16 | | 43.206,16 | 43.206,16 | 43.206,16 | 86.412,31 | 86.412,31 | 43.206,16 | 43.206,16 | | 8 | 432.061,56 | 15,85% | | | |
| 10C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | 35.332,03 | | 35.332,03 | 35.332,03 | 35.332,03 | 70.664,06 | 70.664,06 | 35.332,03 | 35.332,03 | | 8 | 353.320,29 | 12,96% | | | |
| 11T | PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | TESOURO | R\$ | | | | | | | | | | 2.368,10 | 2.368,10 | | 2 | 4.736,20 | 0,17% | | | |
| 11C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | | | | | | | 1.936,52 | 1.936,52 | | 2 | 3.873,05 | 0,14% | | | |
| 12T | DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | TESOURO | R\$ | | | | | | | | | | | | 984,25 | 1 | 984,25 | 0,04% | | | |
| 12C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | | | | | | | | | 804,88 | 1 | 804,88 | 0,03% | | | |
| T | TOTAIS | TESOURO | R\$ | 36.225,66 | 40.492,25 | 152.888,80 | 111.648,66 | 183.164,71 | 207.840,58 | 179.182,69 | 80.266,73 | 175.040,87 | 137.980,30 | 97.142,24 | 98.126,50 | | 1.500.000,00 | 55,01% | | | |
| C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 29.623,70 | 33.112,72 | 125.025,51 | 91.301,19 | 149.783,77 | 169.962,57 | 146.527,45 | 65.638,48 | 143.140,46 | 112.834,01 | 79.438,51 | 80.243,38 | | 1.226.631,75 | 44,99% | | | |
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO | | | R\$ | 65.849,36 | 73.604,97 | 277.914,31 | 202.949,85 | 332.948,48 | 377.803,15 | 325.710,15 | 145.905,21 | 318.181,33 | 250.814,31 | 176.580,75 | 178.369,88 | | 2.726.631,75 | 100,00% | | | |
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % | | | R\$ | 2,42% | 2,70% | 10,19% | 7,44% | 12,21% | 13,86% | 11,95% | 5,35% | 11,67% | 9,20% | 6,48% | 6,54% | | 2.726.631,75 | 100,00% | | | |
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % | | | R\$ | 2,42% | 5,11% | 15,31% | 22,75% | 34,96% | 48,82% | 60,76% | 66,11% | 77,78% | 86,98% | 93,46% | 100,00% | | OK | OK | | | |
| Resp. Técnico: | | | | Assinatura: | | | | Prefeito: | | | | Assinatura: | | | | data: | | | | | |
| ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE | | | | | | | | ECLAIR RAUEN | | | | | | | | 28/06/2023 | | | | | |
| Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | 18/04/2023 - ter | |