



VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME

ALMEIDA SERVIÇOS

CNPJ: 16.642.296/0001-84

**OFÍCIO Nº 02**

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL


Ao Sr. Fiscal do Contrato: Eduardo Brambilla Baggio

**Assunto: MEDIÇÃO - Nº01 CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 125/2023**

Prezado Srs.,

O presente documento apresenta a síntese dos serviços executados da medição corrente. Destaca-se que a Ordem de Serviço foi lavrada em 08/12/2023 e a medição refere-se aos serviços executados no período de 08/12/2023 a 16/01/2024. Registra-se que conforme especificado no cronograma físico financeiro, o grupo serviços preliminares foi realizado a execução e 3,20% até o dia 16/01/2024.

Atualmente a CONTRATADA atingiu o acumulado de:



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**À**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL - PR REF.:**  
**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**  
**PROponente: VALDECIR RODRIGUES SIMAO - ME /**  
**ALMEIDA SERVIÇOS**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - COMPLEMENTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DE ACESSO A BOCAINA**  
**Proprietário: Prefeitura Municipal de Jundiá do Sul Regime de execução: Empreita global**

ITEM	SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	PERÍODO DE EXECUÇÃO											
				MÊS 01 (960M²)		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,21%	R\$ 5.079,56	100%	R\$ 5.079,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	TERRAPLANAGEM	6,97%	R\$ 156.300,00	3,20%	R\$ 5.001,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	92,82%	R\$ 2.104.400,44	3,20%	R\$ 67.340,81		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		100,00%	R\$ 2.265.780,00		R\$ 77.421,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Registra-se que a CONTRATADA manteve no canteiro de obras a média de 06 colaboradores, e os dias trabalhados foram predominantemente ensolarados e praticáveis.



VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME

ALMEIDA SERVIÇOS

CNPJ: 16.642.296/0001-84

Considerações Finais: 1º Medição referente ao período de 08/12/2023 a 16/01/2024 – Valor R\$ 77.421,97.

Total Acumulado no Período, equivalente a 3,20% do Contrato.

Atenciosamente,

**VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME / ALMEIDA SERVIÇOS**

CNPJ: 16.642.296/0001-84