



VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME

ALMEIDA SERVIÇOS

CNPJ: 16.642.296/0001-84

OFÍCIO Nº 03/2025

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL

Ao Sr. Fiscal do Contrato: Eduardo Brambilla Baggio

Assunto: MEDIÇÃO - Nº 06 CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 125/2023

Prezado Srs.,

O presente documento apresenta a síntese dos serviços executados da medição corrente. Destaca-se que a Ordem de Serviço foi lavrada em 08/12/2023 e a medição refere-se aos serviços executados no período de 18/02/2025 à 28/05/2025. Registra-se que, foi realizado a execução de 5,9% até o dia 18/02/2025, e um total acumulado de 28,43%. De acordo com a planilha em anexo.

Registra-se que a CONTRATADA manteve no canteiro de obras a média de 05 colaboradores, e os dias trabalhados foram predominantemente ensolarados e praticáveis. Os dias de grande chuva não houve atividade de trabalho.

Considerações Finais: 6º Medição referente ao período de 18/02/2025 à 28/05/2025. – Valor
R\$ 100.681,28.

Atenciosamente,

VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME / ALMEIDA SERVIÇOS

CNPJ: 16.642.296/0001-84

Alessandro Geremias

CREA PR 212296/D