



VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME

ALMEIDA SERVIÇOS

CNPJ: 16.642.296/0001-84

OFÍCIO Nº 03

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL
Ao Sr. Fiscal do Contrato: Eduardo Brambilla Baggio

Assunto: MEDIÇÃO - Nº02 CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 127/2023

Prezado Srs.,

O presente documento apresenta a síntese dos serviços executados da medição corrente. Destaca-se que a Ordem de Serviço foi lavrada em 20/11/2023 e a medição refere-se aos serviços executados no período de 14/12/2023 a 01/02/2024. Registra-se que conforme especificado no cronograma físico financeiro, o grupo serviços preliminares foi realizado a execução e 5,56% até o dia 01/02/2024.

Atualmente a CONTRATADA atingiu o acumulado de:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS |
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO PLE - PLANILHA DE I
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROPONENTE TOMADOR
26094/2020	909303/2020	CEF	Execução de Pavimentação de Estradas Vicinais	0	0	CEF

Medição: 2 Período: 15/12/2023 a 01/02/2024 % Realizado Período.: 5,56% % Realizado Acum.: 11,11%

		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																												
Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	2																										
3	TERRAPLANAGEM		1	2																										
4	PAVIMENTAÇÃO		1	2																										
5	CONTENÇÃO		1	2																										

Data das Medições															
Medições	14/12/2023	01/02/2024	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12		Medição 1	Medi
Período:	% 5,56%	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	%	5,56%	5,5
R\$	119.811,00	119.811,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	119.811,00	119,8
Acumulado:	% 5,56%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	%	5,56%	11,1
R\$	119.811,00	239.622,00	239.622,00	239.622,00	239.622,00	239.622,00	239.622,00	239.622,00	239.622,00	239.622,00	239.622,00	239.622,00	R\$	119.811,00	239,6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL
Local
quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 5063348751
ART/RR: 1720214457510
Assinado de forma digital por
EDUARDO BRAMBILLA
BAGGIO:05885881995
Data: 2024.02.01 10:36:15
-03'00'

Registra-se que a CONTRATADA manteve no canteiro de obras a média de 08 colaboradores, e os dias trabalhados foram predominantemente ensolarados e praticáveis.



VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME

ALMEIDA SERVIÇOS

CNPJ: 16.642.296/0001-84

Considerações Finais: 2º Medição referente ao período de 14/12/2023 a 01/02/2024 – Valor R\$ 119.811,00.

Total Acumulado no Período, equivalente a 11,12% do Contrato.

Atenciosamente,

VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME / ALMEIDA SERVIÇOS

CNPJ: 16.642.296/0001-84