



**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<b>1</b>		<b>DESTACAMENTO POLÍCIA MILITAR - MEDIÇÃO 02</b>						R\$ -	R\$ 3.932,43		R\$ 3.932,43
1.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	57,50		18,09	18,09	0,00	1.040,18	1.040,18	
1.1	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	120,00		2,51	2,51	0,00	301,20	301,20	
1.2	87467	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	107,10		23,29	23,29	0,00	2.494,36	2.494,36	
1.2	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	2,41		40,12	40,12	0,00	96,69	96,69	
		TOTAL COM BDI 20%									4.708,11
		TOTAL COM DESCONTO DA LICITAÇÃO 12%									4.143,14
		ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE - ARQUITETO - CAU/BR: 66860-5									

ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE  
ARQUITETO  
CAU/BR: 66860-5