



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0



| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL |
|----------|-------------------|---|-------------------|------------|----------|-------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | | DESTACAMENTO POLÍCIA MILITAR - MEDIÇÃO 04 | | | | | | R\$ - | R\$ 3.502,26 | | R\$ 3.502,26 |
| 1.1 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 36,00 | | 17,92 | 17,92 | 0,00 | 645,12 | 645,12 | |
| | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UN | 6,00 | | 98,47 | 98,47 | 0,00 | 590,82 | 590,82 | |
| | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6,00 | | 14,29 | 14,29 | 0,00 | 85,74 | 85,74 | |
| | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 88,00 | | 9,14 | 9,14 | 0,00 | 804,32 | 804,32 | |
| | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA | M2 | 64,00 | | 12,75 | 12,75 | 0,00 | 816,00 | 816,00 | |
| | 94559 | REQUADRO DE ESQUADIRAS | M2 | 5,28 | | 106,11 | 106,11 | 0,00 | 560,26 | 560,26 | |
| | | TOTAL COM BDI 20% | | | | | | | | | 4.202,71 |
| | | TOTAL COM DESCONTO DA LICITAÇÃO 12% | | | | | | | | | 3.698,38 |
| | | ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE - ARQUITETO - CAU/BR: 66860-5 | | | | | | | | | |